

### ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» октября 2024г.

Администрация города Чулыма Чулымского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	3 276 406,24	1 771 505,49
2	Средства Субсидии	2 500 000,00	1 351 713,86
3	Средства бюджета поселения	526 406,24	284 620,24
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	21,0 %	21,0 %
5	Инициативные платежи	250 000,00	135 171,39
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	10 %	10 %
7	Денежные средства граждан	250 000,00	135 171,39
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	10 %	10 %
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	62 826,00	62 826,00

Глава города Чулыма Чулымского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Степанов А.И.  
Ф.И.О. (при наличии)

Дата

01.10.2024г.



  
(подпись)

### ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» октября 2024г.

1. Наименование Проекта: «Устройство уличного освещения по улице Энтузиастов» в городе Чулыме Чулымском районе Новосибирской области.
2. Место реализации Проекта:  
Муниципальное образование Администрация города Чулыма Чулымского района Новосибирской области  
Населенный пункт: г. Чулым
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	3 339 232,24	1 834 331,49
2	Финансовое обеспечение, всего:	3 276 406,24	1 771 505,49
2.1	средства Субсидии	2 500 000,00	1 351 713,86
2.2	средства бюджета поселения	526 406,24	284 620,24
2.3	инициативные платежи, всего:	250 000,00	135 171,39
2.3.1	денежные средства граждан	250 000,00	135 171,39
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	62 826,00	62 826,00
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	62 826,00	62 826,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 4



5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: выполнение работ по доставке материалов и вывозу мусора.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 26.07.2024г.

ввода объекта в эксплуатацию – 19.09.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава города Чулыма Чулымского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Степанов А.Н.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Полякова Л.А.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата

01.10.2024г.